



الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (34)

الرقم :- 42/508/ص

التاريخ :- 2021 /03/15 م

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (34) عليه
أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف مستحقاتنا
 لقاء المستخلص الجاري رقم (34) وذلك لسرعة دفع حركة سير العمل بالمشروع


شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

عبد

م / صالح عبد العزيز الخنين



عبد العزيز الخنين

إدارة شؤون المعاقين
الرقم الموحد : 42761238



1142
1442/08/04
0

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العلية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العلية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (47)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	1389514.80	13054173.67	اجمالي صفحة رقم (47)
	3654997.15	1799248.03	اجمالي صفحة رقم (48)
	5044511.95	14853421.70	اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة في حدود البند وزيادة عن البند
		19897933.65	اجمالي المستحقات قبل الحسم او الاضافة
		1866426.18	حسم 9.38 % من قيمه العقد
		18031507.47	اجمالي المستحقات بعد الحسم
		1772780.00	البند المستحقة (صفحة 45 & 46)
		19804287.47	اجمالي المستحقات بعد اضافة البند المستحقة
		19511878.21	ما سبق صرفه
		0	حسميات
		292409.26	صافي المستحق رقما

مالتان وإثنان وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة ريال وستة وعشرون هلة فقط لا غير

مندوب المقاول

مهندس الاشراف

- (1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
 (2) تواجد مهندس المقاول متواجد اعتماد معتمد
 (3) تواجد مراقب المقاول عدد اثنين متواجد اعتماد معتمد
 (4) تواجد مهندس الكهرباء متواجد عند الحاجة اعتماد معتمد
 (5) تأمين غرفة الاشراف مؤمنة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
 وادي الدواسر

م/ والى سيد
 م/ محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
 م/ محمد بن حمد الدوسري
 م/ فهد بن عايد المدرج

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 عايض بن مجلي ال مجلي

مقابلة شركة بناء الجزيرة للمقاولات — تاريخ التعاقد : ١٧/١٢/١٤٣٤ هـ

رقم المشروع : ٢٤/١١/٠٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤ تاريخ استلام الموقع ١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ

نهاية العقد : ١٤٤٠/٠٢/٠١ هـ

ملاحظات	المتبقي	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحسميات	المبلغ المستحق الحالي قبل الحسم	اجمالي الدفعات المصروفة	اجمالي قيمة البنود المنفذة	اجمالي قيمة العقد
	٧٠٧٩٠٨٨,٨٥	٢٩٢٤٠٩,٢٦	—	٢٩٢٤٠٩,٢٦	١٩٥١١٨٧٨,٢١	١٩٨٠٤٢٨٧,٤٧	٢٦٨٨٣٣٧٦,٣٢
	فقط سبعة مليون وتسعة وسبعون ألف وثمانية وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة فقط لا غير	مانتان وإثنان وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وستة وعشرون هللة فقط لا غير		مانتان وإثنان وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وستة وعشرون ريال وستة وعشرون هللة فقط لا غير	فقط تسعة عشر مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال ووحد	فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة وأربعة آلاف ومانتان وسبعة وثمانون ريال وسبعة وأربعون هللة فقط لا غير	سنة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وستة وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة

مدير إدارة شؤون المباني

المهندس المشرف

م/ فهد بن عابد المدرع

م/ وائل سيد

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 م

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	294634.50	25.00	0.00	11785.38	11780.00	3م	أعمال حفر او قطع للتربة	2\1
	123057.90	309000.00	30.00	4101.93	10300.00	10300.00	3م	أعمال ردم الترسبات	3\1
	6480.00	396900.00	45.00	144.00	8820.00	8820.00	3م	أعمال حفر الاساسات	1\2
	0.00	154440.00	270.00	0.00	572.00	580.00	2م	أعمال خرسانة عادية	2\2
	316800.00	3052500.00	1100.00	288.00	2775.00	2775.00	3م	أعمال خرسانة مسلحة	3\2
	36000.00	32950.00	10.00	3600.00	3295.00	3295.00	2م	طبقة عازلة للرطوبة لفتية أسفلت	6\2
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	20.00	3م	مباني من الطوب الأسنثي المصمت	2\3
	0.00	66000.00	55.00	0.00	1200.00	1540.00	2م	مباني من الطوب الأسنثي المفرغ سمك 15 سم للاسوار	3\3
	0.00	160550.00	95.00	0.00	1690.00	4500.00	2م	أعمال تغطية للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	9\3
	0.00	30000.00	10000.00	0.00	3.00	4.00	عدد	بوابة حديد بعرض (4 متر) وبارتفاع يتناسب مع السور	7\3
	482337.90	4496974.50						اجمالي الصفحة :	

الإصمال الاعتيادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام والأسوار

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير قسم شئون المباني
مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد البرع

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (2)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأفعال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	ريال				
	0.00	18600.00	6200.00	0.00	0.00	4.00	عدد	بوابة حديدية بعرض (2.5 متر) وارتفاع يتناسب مع الصور	8\3
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	م ²	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	3\4
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1450.00	م ²	طروفيات خرسانية مشطوبة سابقة الصب (ملونه)	12\4
	0.00	6050.00	55.00	0.00	0.00	190.00	2م	ترابيع رخام طبيعي 2.5*40*40 سم للداخل الرئيسي	13\4
	0.00	283500.00	75.00	0.00	0.00	8000.00	2م	طوب رصف مترابط (التزلوك)	14\4
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	135.00	2م	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسلك لا يقل عن 4 سم	1\5
	16617.60	20400.00	40.00	415.44	510.00	510.00	2م	طبقة عازلة رطوبية لفائف مكرنه من طبقتين	2\5
	10340.00	99000.00	10.00	1034.00	9900.00	9900.00	2م	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين حسب المواصفات	3\5
	0.00	3000.00	25.00	0.00	0.00	420.00	2م	بياض اسمنتي مانع لمرور المياه	4\5
	15400.00	14850.00	55.00	280.00	270.00	270.00	2م	قديس مبني طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	5\5
	42357.60	445400.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مطلوب المقاول

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (3)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأصول	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.00	عدد	توريد سلم المنيوم بعرض و ارتفاع مناسب للخران الأرضي	6\5
	0.00	2700.00	900.00	0.00	3.00	6.00	عدد	غطاء خزان المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	7\5
	0.00	220000.00	80.00	0.00	2750.00	2750.00	2م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	11
	0.00	42600.00	60.00	0.00	710.00	710.00	م.ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " أسوار "	11
	9000.00	3000.00	3000.00	3.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خزان ارضى)	11
	3000.00	3000.00	3000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خندق صرف)	11
	2000.00	2000.00	2000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع(خزان تحليل)	11
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	36.00	م.ط	درج خرسانه مخدوم لزوم غرف الكهرباء	5\4
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	24.00	عدد	جلسات لطلاب خارجيه حسب المخططات	18\4
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2080.00	2م	توريد تركيب مظلات تغطيه من هيكل معدنى وخيام pvc	10\3
	14000.00	273300.00				اجمالي الصفحه :			

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والارصاف : (مطابقة)

المهندس المشرف

مستوفى المقاول

م / والى سيد



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

مستوفى مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (4)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
								الإصمال الاعتادية أسفل سطح الأرض و أعمال الموقع العام و الأسوار	
	0.00	3780.00	180.00	0.00	21.00	30.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 200 مم) فئة 3	1\17
	0.00	45901.20	120.00	0.00	382.51	390.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 160 مم) فئة 3	3\17
	795.00	4500.00	100.00	7.95	45.00	45.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 140 مم) فئة 3	4\17
	0.00	6575.20	80.00	0.00	82.19	120.00	م ط	مواسير u.p.v.c (قطر خارجي 110 مم) فئة 3	10\17
	0.00	15000.00	1500.00	0.00	10.00	10.00	عدد	غرفة تفتيش معزولة 0.60 × 0.60 متر بمقوى لغاية 0.75 م مع الطلاء	1\18
	0.00	16200.00	1800.00	0.00	9.00	15.00	عدد	غرفة تفتيش معزولة 0.90 × 0.60 متر بمقوى لغاية 1.00 م مع الطلاء	3\18ب
	0.00	4000.00	2000.00	0.00	2.00	20.00	عدد	غرفة تفتيش معزولة 0.90 × 0.60 متر بمقوى لغاية 1.50 م مع الطلاء	1\19
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	خزان تحطيل 2 × 4 متر	2\19
	795.00	95956.40					اجمالي الصفحة :		


(1) مدى مطابقة الأعمال للشرط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الله



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	148000.00	100.00	0.00	148.00	590.00	م ط	كل لحاس مسلح مقاس 4 * 35 مم 2م	2/5/23/3/4
	0.00	11020.00	190.00	0.00	58.00	100.00	م ط	كل لحاس مسلح مقاس 4 * 50 مم 2م	3/5/23/3/3
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1150.00	م ط	كل لحاس مسلح مقاس 4 * 185 مم 2م	7/5/23/3/3
	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	إيصال التيار الكهربائي وإطلاعه للمشروع بقدر (1250) أمبير) عدد جيد 230/100 ملترات طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 69 بتاريخ 13/8/1419 مع كافة ما تعطيه شركة الكهرباء من مواسلات وشروط وتجهيزات إضافية (محولات عاكسات تحويل أعمال إنشائية) هدف طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 13/1419/8	34 /3 /3
	0.00	25820.00							

اجمالي الصفحة :

(1) مدى مطابقة الأعمال للخطط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدبر إدارة شئون المقاول

م / فهد بن خالد البرع

مدير مكتب مستخلص الجيد إمام
مستخلص مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



مشروع : مجمع التوحيمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (6)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
	7500.00	85200.00	30.00	250.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1\17
	712.80	13500.00	45.00	15.84	300.00	300.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم أسفل الأرضيات	3\17
	0.00	15471.00	450.00	0.00	34.38	36.00	3م	خرسانة عادية خفيفة لمن فراغ السقوط	4\17
	17875.00	184600.00	65.00	275.00	2840.00	2840.00	2م	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك 15 سم مساحة تسليح خفيف (8@5م أو 10@5م) في الإتجاهين	10\17
	282000.00	1296000.00	1200.00	235.00	1080.00	1080.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات	1\18
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	8720.00	2م	خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة هوردي (32سم)	3\18
	0.00	158853.75	55.00	0.00	2888.25	4100.00	2م	مباني سمك 10 سم	1\19
	0.00	140760.00	60.00	0.00	2346.00	3640.00	2م	مباني سمك 15 سم	2\19
	0.00	384720.00	70.00	0.00	5496.00	6560.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزل	3\19
	30421.50	40800.00	85.00	357.90	480.00	480.00	2م	مباني بلوك اسمنتى سمك (20سم) بعزل حراري	1\5/19
	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30 سم)	1\20
	338509.30	2319904.75						اجمالي الصفحة	

الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرجات والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون التعليم

م / فهد بن عبد المرح

مطلوب المقاول

مديره مكتبه ببناء اليوم / محمد السليمان

مختبر معتمد من الجمعية السعودية للمختبرات والتقنيات

وادي السمو والاداس

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
ريال	زيادة عن البند	في حدود البند	الفترة	زيادة عن البند	في حدود البند	كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع									
0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	40.00	2م	ترابيع بلاط اسمنتى لمنحدر المعالقين	- /4/20
0.00	41787.00	41787.00	75.00	0.00	557.16	560.00	2م	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات (0.8*25*25 سم)	- /4/20
0.00	22500.00	22500.00	75.00	0.00	300.00	300.00	2م	أعمال بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقاسم الأحصاض (0.8*25*25 سم) لأرضيات المعامل	هـ/5/20
0.00	643758.00	643758.00	95.00	0.00	6776.40	7040.00	2م	أعمال بلاط بورسلان للأرضيات (1.2*40*40 سم) شبه معقول مانع للانزلاق	هـ/5/20
25920.00	154080.00	154080.00	180.00	144.00	856.00	856.00	م.ط	كسوة للسلاسل الداخلية القائمة و القائمة رخام جرانيت	هـ/7/20
1080.00	46800.00	46800.00	180.00	6.00	260.00	260.00	2م	ترابيع لصناعات السلام و أرضيات الداخل من الرخام الجرانيت (2*40*40 سم)	8/20
0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	24.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك 4سم وعرض (80 سم) للظلة	9/20
0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	140.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي لجلاسة شباك المنارله سمك 4سم وعرض (50 سم)	11/20
0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	44.00	م.ط	كوتنر تخدم (منضدة مثبتة بالجدار) مثله للقصف بعرض 50 سم	21/21
0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8720.00	2م	بياض تخدمين لباسة للأحقف الهوردي	12/20
6500.00	344500.00	344500.00	25.00	260.00	13780.00	13780.00	2م	بياض تخدمين (لباسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والقائه الداخلي	1/21
33500.00	1253425.00	1253425.00						اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرجات والاشتراطات

المهندس المشرف

م / والى سيد

م / محمد بن عبد الدرع

م / محمد بن عبد الدرع

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (8)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	الاصال الاعواندية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع								
	42000.00	52200.00	30.00	1400.00	1740.00	2م	بياض تخشين لينة (الحوائط الخارجية " واجهات ") دروي +مطار	ب/2/21	
	0.00	48000.00	30.00	0.00	1600.00	2م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رشة أمريكية خارجية باللون المطاير (دروي +مطار)	5/21	
	0.00	215180.00	70.00	0.00	3074.00	2م	بلاط سير اميك الحوائط مقاس (0.8 × 33 × 25 سم	7 /21	
	0.00	37600.00	80.00	0.00	470.00	2م	بلاط سير اميك الحوائط مقاس (0.8 × 33 × 25 سم	7 /21	
	80000.00	640900.00	100.00	800.00	6409.00	2م	أعمال التكبسية للوجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	24 /21	
	15600.00	379200.00	120.00	130.00	3160.00	2م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عزلة للطوبه من طينتين (2 × 4 سم).. ب - خرسانة عادية لكافة الميول بالسطح 4 سم ج - طبقة عزلة للحراره من البوسترين الميثوق سمك 5 سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييك كسر حجر بلدي 30 × 30 سم.	5 / 17 3 /22 7/22 1 /22	
	2594.00	9600.00	40.00	64.85	240.00	2م	طبقة عزلة للطوبية سمك 4 سم طينتين من لثافت البتومين المقواة بألياف البوستر لاصحات الأتوار الطوبية	1 /22	
	0.00	51621.02	22.00	0.00	2346.41	2م	طبقة عزلة للحراره رأسيه من البوسترين الميثوق	7 /22	
	140194.00	1434301.02					اجمالي الصفحه :		

المهندس المشرف
م / وائل سيد
م / فهد بن عبد العزيز
مدير إدارة فنية المباني

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ
م / فهد بن عبد العزيز
مدير إدارة فنية المباني

(1) مدى مطابقة الأوصال للخطط والمواصفات (مطابق المواصفات المعمورة للمقاولات)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (9)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دعانات بلاستيكية ربع لماع للموائد الداخلية ناصعة الشمس	2 / 23
	0.00	232056.00	22.00	0.00	10548.00	13520.00	2م	دعانات بلاستيكية (رشة امريكية) للحوائط الداخلية واستقف الطرقات ختلة الشمس	4 /23
	0.00	3300.00	22.00	0.00	150.00	9140.00	2م	دعانات بلاستيكية (رشة امريكية) لاستقف والطرقات ناصعة الشمس	4 /23
	0.00	107000.00	500.00	0.00	214.00	312.00	2م	شبابيك الومنيوم ختلاف سكرتريت حسب المذاج والايام الموضحة بالخططات	1/2 /26
	0.00	66000.00	2200.00	0.00	30.00	120.00	2م	إضاءة مسارية	ج /2 /26
	0.00	332150.00	650.00	0.00	511.00	640.00	2م	شبابيك الومنيوم زجاج مزدوج مثبج (12-6م) بركب بالقصور والفرامل الدراسية والحرف الادارية	3 /26
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	ابواب الومنيوم حسب النموذج والايام الموضحة فى الخططات	1 /26
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	نوافذ من شرائح الحديد المجائن او الومنيوم كاسرات	6 /26
	0.00	45000.00	300.00	0.00	150.00	192.00	2م	توريد وتركيب مصباحات حديثة	1 /27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	م ط	سلم بحارى لجزان المياه	2 /27
	0.00	500000.00	1000.00	0.00	500.00	696.00	2م	ابواب محتوية جوفاء حسب المذاج والايام الموضحة بالخططات	6 /27
	0.00	1285506.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الاعمال

المهندس المشرف

م / والى سيد



م / فهد بن عبد المبرك

مدير إدارة شئون المقاولات

م / فهد بن عبد المبرك

م / فهد بن عبد المبرك

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوحيصة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (10)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصول	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	36540.00	630.00	0.00	58.00	84.00	2م	باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء	8/27
	0.00	8640.00	450.00	0.00	19.20	40.00	2م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	9/27
	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	مط	زاوية حديد مقاس 5*50*50 سم	11/27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	60.00	2م	صاج بقلارة لغطاء مجارى الكيلاات	12/27
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	140.00	مط	حاجز مواسير حديد مجلفن	34/27
	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بالسلمج الاخير	1/28
	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صارى علم بساحة تجمع الطلاب	1/28
	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	72.00	عدد	توريد وتركيب سبورات حائطية	2/28
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	300.00	2م	لوحات اعلانية من الراج الفلين الطبيعي	7/28
	7250.00	58000.00	145.00	50.00	400.00	400.00	2م	توريد وتركيب اسقف مستعارة من بلاطك معدنية مخزومة حسب المخططات	14/28
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	140.00	عدد	لوحات ارشادية	21/28
	7250.00	103180.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

مشروع مجمع التوحيصة التعليمي للبنات
مدير إدارة شئون المباني
وادي الدواسر

م/ وائل سيد
مدير إدارة شئون المباني





مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (11)

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقابل			الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند	
	زيادة عن البند	في حدود البند	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند					
الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع											
	0.00		0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	2م	لوحات اسم المدرسه	21 /28	
	0.00		0.00	400.00	0.00	0.00	16.00	م.مط	كوسنة من النج اس المطلي بالكروم بدورة مياه المعاقين	57 /28	
	0.00		90000.00	180.00	0.00	500.00	580.00	م.مط	درزين من الأستائلس ستيل مع القوائم من والزجاج لزوم السلام ومنحدر المعاقين وبارتفاعات مختلفة وحسب المخططات	58 /28	
	0.00		0.00	2000.00	0.00	0.00	260.00	2م	توريد وتركيب قواطع داخلية للحماسات من مادة الفئورليك طبق للمخططات	65 /28	
	0.00		0.00	6000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد غرفة غاز من الشبكه بأبعاد (2.5*3*3)	68 /28	
	0.00		90000.00	اجمالي الصفحه :							

مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة (1)

مندوب المقاول

مكتبة أسامة

المهندس المشرف

م / وائل مسيد

مدیر اداره شلہ و المات

م. فهد بن عبد المطلب

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (12)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	62560.00	920.00	0.00	68.00	80.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	1 / 1/2
	0.00	13800.00	1380.00	0.00	10.00	20.00	عدد	مرحاض أفريقي (كيبينش) محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	3/1/2
	0.00	104910.00	1345.00	0.00	78.00	124.00	عدد	حوض غسل أيدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	7/1/2
	0.00	41400.00	4140.00	0.00	10.00	20.00	عدد	حوض غسل أواني من الصلب	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	96.00	2م	مرآة بلور بجوكرى درجة أولى تركب فوق المغاسل	14 / 1/2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	100.00	عدد	حالة ملاهين مزودة من النحاس	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالآلة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (75م) فئة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (إبوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	180.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 إبوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	222670.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

مشروع مبنى الجزيرة مدرسة للمعاقلات
مشروع مبنى مجمع التويعمة مدرسة التعلیمی
وادي الدواسر

م / والى سيد

م / فهد بن عابد المدرع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ الصلية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (13)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأفعال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.50 بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (32م) فئة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (25م) فئة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	200.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3/4 بوصة) جدول (80) مع القزل وقطعهاش القروزل	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1 بوصة) جدول (80) مع القزل وقطعهاش القروزل	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	300.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.25 بوصة) جدول (80) مع القزل وقطعهاش القروزل	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	240.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (1.5 بوصة) جدول (80) مع القزل وقطعهاش القروزل	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (2 بوصة) جدول (80) مع القزل وقطعهاش القروزل	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	60.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجى (3 بوصة) جدول (80) مع القزل وقطعهاش القروزل	1/2/2
	0.00	43512.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للبيروت والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مطلوب المقاول

مدير إدارة شئون المباني

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مستخلص مجمع النويصة التعليمية
وادي الدواسر

م / وائل سيد

م / فهد بن عبد المانع

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	48300.00	138.00	0.00	350.00	360.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) جدول (80) مثبته الحريق	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	100.00	م ط	مواسير حديد مثبته قطر (1 بوصة) جدول (80) تقوائم الحريق الراسية	5 /2 /2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	80.00	م ط	مواسير حديد مثبته قطر (1.5 بوصة) جدول (80)	5 /2 /2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس مكينة برونز قطر (1.00 بوصة)	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	4.00	عدد	محبس مكينة برونز قطر (1.00 بوصة) لفرقة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	4.00	عدد	محبس مكينة برونز قطر (0.75 بوصة) للمقصف	7/2/2
	8100.00	1620.00	81.00	100.00	20.00	20.00	م ط	مواسير p.v.c " مم 75 قطر خارجي) فته 3	4/3/2
	0.00	9570.00	55.00	0.00	174.00	220.00	م ط	مواسير صرف وتهوئة p.v.c " قطر خارجي) قنوصة	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	380.00	م ط	مواسير صرف وتهوئة p.v.c " قطر خارجي) قنوصة	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير صرف وتهوئة p.v.c " قطر خارجي) قنوصة	4/3/2
	0.00	36200.00	362.00	0.00	100.00	116.00	عدد	مستورن أرضية بلاستيك مزود بطبقة تشليك وقطر مخرجه	6/3/2
	10340.00	135258.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

مدير مكتب تفتيش البناء
مستورن مجمع التويزة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

م / نوال سيد

م / فهد بن عابد المدع

مشروع : مجمع التويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (16)

ملاحظات	مستحقات المقاول			الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند								
		ريال	ريال							
الإعمال الصحية فوق سطح الارض للمشروع										
	0.00	0.00	10000	0	0	4	عدد	اسطوانة غاز سعة 450 لتر محمل التدنيدات وا		7/8/2
	0.00	69000.00	34500	0.00	2	4	عدد	مجموعة مضخات مكونة من عدد(2)مضخة تصريف كل منها 15م3/ساعة للسقيا عند ضغط 3بار مع انشاء غرفة الطلمبات (احدهما احتياطية)		1/5/2
	0.00	62100.00	31050	0.00	2	4	عدد	مضخة مياه الحريق الكهربائية تصريف (4م3/3ساعة) عند ضغط (5.5 بار)		2 /5 /2
	0.00	12420.00	6210	0.00	2	4	عدد	مضخة التعويض لمياه الحريق كهربائية تصريف (3م3/3ساعة) عند ضغط (5.5 بار)		3 /5 /2
	0.00	0.00	4830	0.00	0	4	عدد	مضخة غاطسة لنزع المياه بغرفة الطلمبات تصريف 5لتر/ثانية وقدره رفع 1.00 بار		6 /5 /2
	0.00	0.00	2622	0.00	0	4	عدد	جميع توصلات المياه وملحقات للخران الأرضى		7/5/2
	0.00	0.00	2622	0.00	0	4	عدد	تدنيدات 3 بوصة لملاء الخزان بعربات نقل المياه		10/5/2
	0.00	0.00	4140	0.00	0	4	عدد	تدنيدات 3 بوصة بعداد لملى الخزان بمياه البلدية		11/5/2
	0.00	143520.00	اجمالي الصفحة :							

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


مندوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المبرك

م / محمد بن عبد الوهيد



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (17)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	153069.00	24864.00	259.00	591.00	96.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدره (4*20 وات) من شرائح الانسيوم	3/1/3/3
	0.00	20979.00	259.00	0.00	81.00	88.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قدره (4*20 وات) من شرائح الانسيوم مزودة ببطارية وشاحن ظاهري بالستيف	3/1/3/3
	0.00	3036.00	253.00	0.00	12.00	28.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدره (20*20 وات) بغطاء بلاستيك لويل من النوع المثبت بالسقف	1/2/1/3/3
	4140.00	4140.00	345.00	12.00	12.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدره (100 وات) 220 فولت) ومزودة بشبك سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	3000.00	250.00	0.00	12.00	232.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدره (4*20 وات) بغطاء بلاستيك شامل المواسير والأصلاك	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	112.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدره (4*20 وات) بطاري من مزرودة	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدره (4*20 وات) بغطاء بلاستيك مزودة ببطارية وشاحن للتشغيل 3 ساعات	3/5/1/3/3
	0.00	18144.00	288.00	0.00	63.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدره (4*20 وات) بغطاء من الاويل الابيض تركيب غاطمة بالسقف المستعار للحد من معة للرطوبة والغبار	1/5/1/3/3
	157209.00	74163.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرجات والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف
محمد بن علي الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن علي المدع

مشركت بنسأ الجبريسرة للمقاولات
مستخرج من جبريسرة التعليميه
وادي المسام واساسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التوحيمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (18)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3) (مكافئ) معنى من النوع المثبت بالسقف	3/6/13/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*3) (مكافئ) معنى من النوع المثبت بالسقف مزود ببطارية والشاحن	6/1/3/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركب بالخازن	8/1/2/3/3
	1800.00	2400.00	100.00	18.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة 50 وات	5/1/2/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	ثريا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميتال هاليد قدرة 100 وات شاملة المواسير والأسلاك والمقابس	4/5/3/3
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	96.00	عدد	كشاف ميتال هاليد 150 وات بذراع بوجه لأسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمقابس	19/5/3/3
	1800.00	7515.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف
محمد بن عبد الله الدوسري

مدير إدارة شئون المباني
فهد بن عبد المحسن

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التوحيمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجملي قيمة العملية :

هـ 1442/07/24

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (19)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	17940.00	460.00	0.00	39.00	116.00	عدد	وحدة إنارة الطوارئ الأستر شلدية (خروج) قذرة (1x8واط)	2 /6 /3/3
	2800.00	2800.00	100.00	28.00	28.00	28.00	عدد	مقايح مفرد لأغراض الإنارة 10 أمبير	1/17/1/3
	0.00	14400.00	100.00	0.00	144.00	236.00	عدد	مقايح مزدوج لأغراض الإنارة 20 أمبير	2/17/1/3
	45540.00	1840.00	230.00	198.00	8.00	8.00	عدد	مقايح تشغيل وحدة تكيف طراز شياك ثنائي القطب سعة (30 أمبير / 220 فولت)	1/14/3/3
	53640.00	52560.00	180.00	298.00	292.00	292.00	عدد	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية 13 أمبير-220ف ذو قطبين وقطب أرضى شاملة جميع التقديرات من مواسير وأسلاك	10/14/3/3
	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	428.00	عدد	بريزة عادية سعة 15 أمبير-220ف	11/14/3/3
	0.00	5796.00	161.00	0.00	36.00	84.00	عدد	بريزة عادية سعة 15 أمبير-220ف تركيب بجوار مخرج جهاز العرض المرئي	11/14/3/3
	101980.00	95336.00							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول



مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المديح



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الإعمال الكهربائية للمشروع									
	52000.00	10000.00	250.00	208.00	40.00	عدد	بريزة قوى الأغراض المائية 13 أمبير-220ف من النوع الذي يتركب بالأماكن الرطبة شاملة جميع التعديلات من مواسير وأسلاك	15/14/3/3	
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 30 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3	
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	عدد	مفتاح فصل عن الحمل 20 أمبير TPN تركب بجوار وحدات التكيف على السطح	1/1/15/3/3	
	0.00	2208.00	460.00	0.00	4.80	عدد	جرس كهربائي للطلبة بطاسة قطر 15 سم	17/3/3	
	0.00	600.00	100.00	0.00	6.00	عدد	زر حائط الجرس	17/3/3	
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	7.20	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3	
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	2.40	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 80 أمبير	2/6/18/3/3	
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	9.60	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 125 أمبير	7/18/3/3	
	52000.00	76840.00				اجمالي الصفحة :			

مدير إدارة شئون المباني


المهندس المشرف

م / فهد بن عبد المبرك

م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (21)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8400.00	3500.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 160 أمبير	8/18/3/3
	0.00	96000.00	40000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 630 أمبير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عمومية سعة 800 أمبير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أمبير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	96.00	عدد	مخرج تغذية لطلولات المختبر (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (6×1)م للتلقيش	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	240.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (25×1)م للتلقيش	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	100.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (35×4)م	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (35×1)م للتلقيش	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00						اجمالي الصفحة :	

المهندس المشرف
محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني
فهد بن خالد المدرع

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول
مستحقات بسم الله الرحمن الرحيم
مستشرق معجم النويعة للتعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ الصلية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ


صفحة رقم (22)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (50×4) مم2	3/4/23/3/3
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (50×1) مم2 للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (70×4) مم2	4/4/23/3/3
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.ط	كل نحاس ثرمولاستيك مفرد مقاس (70×1) مم2 للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (95×4) مم2	5/4/23/3/3
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (120×4) مم2	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طلائية حريق بورد كيميائية جافة سم (6كجم)	1/26/3/3
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قلب أرضى عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض مائع الصواعق مسافة لا تقل عن 20 متراً	25/3/3
	0.00	39740.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للبيروت والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف
 محمد بن حمد النوسري



مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المرح

مشروع مجمع التويعمة التعليمية للبنات
 وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ الصلية : 90+240 + 900+360 يوم
 اجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (23)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	عطية أرضية للحاسب الآلي تحتوي على 2 بريرة قوى 13 أمبير 220 فولت ذات قطبين وقطب أرضى وعدد 2 مخرج RJ 45	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق ثلاثي أكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	17250.00	17250.00	0.00	1.00	4.00	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	1/31/3/3
	0.00	61780.80							


اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)


مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المبرك

المهندس المشرف
 م / محمد بن حمد الدوسري

مطلوب المقاول
 م / أحمد أسامة



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 360 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (24)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	الأعمال الالكترونية للمشروع								
	0.00	0.00	4370.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مقسم اتصالات هاتفى سعة (8/3) خط رقمى قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	4.00	عدد	جهاز مامور بشفافة وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص	5/1/1/4/4
	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	40.00	عدد	جهاز هاتف رقمى بشفافة يمكن استخدامه كجهاز مامور للبرمجة	2/1/1/4/4
	0.00	5100.00	250.00	0.00	20.40	68.00	عدد	وحدة اشارة طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	104.00	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	14940.80	1288.00	322.00	46.40	4.00	4.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيكي ثلاثى الأطراف مع تركيب كيبيل 0.6 ملم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	40.00	عدد	سماعة اتجاهين قدرة 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00	6000.00	300.00	12.40	20.00	20.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للقاء والسعر شامل التجهيزات من مواسير واسلاك شيلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	لاقط صوت قاتم مع المخارج والتجهيزات	6/1/1/2/4
	18660.80	12388.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التويعمة التعليمية
 وادي الدواسر



مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المنعم

المهندس المشرف
 م / محمد بن حمد الدوسري

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حامل أرضى لاقط	6/1/1/2/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز الخارج	4/3/1/2/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكتشف غاز يركب في العمل بمحس من النحاس وشبك معنق	5/1/1/5/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكتشف دخان ضوئى	3/1/1/5/4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكتشف حرارى ضوئى	4/1/1/5/4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00		وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/1/5/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة اذار في نظام اذار الحريق كاملة من مواسير وأسلاك وعلب وكل مايلزم من تعديلات من الكاشف للوحة	1/1/1/5/4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وحدة اذار يدوى بكاسر زجاجى	6/1/1/5/4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس اذار حريق	7/1/1/5/4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد الدوسري



مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المحسن

مشروع مجمع النويعة التعليمية للبنات
مهندس مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

99 90+240 + 900+360

الجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

1442/07/24

مشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (26)

ملاحظات	مستحقات المفاضل			الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند	زيادة عن البند		في حدود البند					
ريال	ريال	ريال								
الإعمال الالكترونية للمشروع										
	0.00	100000.00	50000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	شبكة حاسب آلي وملازم اتوصيلها بالبروجيكتور والمبورة الذكية طبقا للمخططات والسعر يشمل عمل كل ملازم من مخارج وكابلات ومفاتيح ثنائية بألوانها المختلفة	1/6/4	
	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	172.00	عدد	فيش هاتف RJ 11	3/1/1/4/4	
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	سويتش بور د 48 مخرج	1/6/4	
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	12.00	عدد	سويتش بور د 24 مخرج	1/6/4	
	0.00	40000.00	20000.00	0.00	2.00	4.00	عدد	شبكة بروجيكتور (تحتوى على): مخارج RG45 اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار المبورة ومخرج بالسقف) وبجوار كل مخرج RG45 يركب فيش 13 أمبير 220 فولت ذو قطبين وقطب أرضى - سويتش بور د 48 مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (RACK) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة - يتم الربط بين السويتش والبورد والمخارج بالغرف عن طريق كابلات النحاس المقصود CAT6	1/8/4	
	0.00	140000.00							اجمالي الصفحة :	

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة (1)

مذہب المقاول

مشروع مجتمع النويعة للتعليمي
وادي السد واسر

المفتي، المفتي

م / محمد بن حمد الدوسري

Q

م / فهد بن عايد المودر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



الجمهورية العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (27)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		الوحدة	كمية العقد	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الاصال الالكترونية للمشروع									
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	عدد	320.00	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 (ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	عدد	8.00	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 36000 (ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	عدد	24.00	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار / بارد ذو قدرة تبريد 24000 (ح ب / ساعة) 380v/3ph من النوع	2/3/2/5
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	عدد	120.00	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (150 قدم³/د)	1/1 /3 /4 /5
	7920.00	7200.00	600.00	13.20	12.00	عدد	12.00	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (200 قدم³/د)	1/1 /3 /4 /5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	عدد	20.00	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (263 قدم³/د)	1/1/3/4/5
	0.00	3360.00	700.00	0.00	4.80	عدد	24.00	مرحلة طرد تركب بالثبائك أو الحائط (461 قدم³/د)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	عدد	4.00	مرحلة طرد مركزية (137 قدم³/د)	2/2/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	عدد	184.00	مرحلة سقوية قطر 142 سم	1/1/4/4/5
	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	عدد	8.00	مبرد مياه طراز نو الغزان والصنوبريان سعة (20 جالون /ساعة (0.5 حصان)	1/1/5/5
	7920.00	13290.00	اجمالي الصفحة :						

مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عبد المرح



المهندس المشرف
 م / محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرجات والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جارى
 مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبنات
 وادي النواصر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلبة :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة الصلبة :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع التويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (28)

الجمهورية العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
	0.00	9750.00	75.00	0.00	130.00	240.00	م2	بلاط سير اميك للارضيات متلف لائق ومقابلوم لاحصاض بابعاد(30*0.9م سم) لصلابة التثبيت المنزلي	20/5هـ
	0.00	20400.00	85.00	0.00	240.00	400.00	م2	بلاط سير اميك للحوائط بابعاد(30*0.9م سم)	21/7
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	88.00	م.ط	توريد وتركيب حديد حديد مطبخ مطبخية من الاسفلت مسكة القطاعات 2م للتثبيت المنزلي والخدمة ويكون سطح التراب من الرخام الصناعي مسك 2م ومحمل عليها احواض الغسيل من الاسفلت مع الحائطات والتثبيتات	28/69
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	72.00	م.ط	توريد وتركيب حديد حديد مطبخ مطبخية من الاسفلت مسكة القطاعات 2م للتثبيت المنزلي والخدمة وكل ما يلزم علي ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد وتركيب	28/70
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	8.00	عدد	توريد وتركيب موقد ذي اربعة عيون وفرن يعمل بالكهرباء طبقا لاجهه ونوعية المنطقة حسب المواصفات ومحمل علي السطح تركيب شفاط من الهواء مع الككات من الاستانسل منتهي وجميع التثبيتات اللازمة وكل ما يلزم	28/71
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب ثلاثة لحاظ الاطعمة حجم (36 قدم) علي ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتثبيت	28/72
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طلاءية حريق بودرة كيميائية جافة سمة 6كجم	3/3/26/1
	0.00	30150.00					اجمالي الصفحه :		


(1) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

المهندسين المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد الدعرج

م / وائل سيد



مشروع مجمع التويصة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويزة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (29)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	3م	خرسانة مسحة الهيكل العام حسب المخططات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	2م	مباني سمك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	2م	مباني بلوك اسستكي سمك 20 سم عزل حراري للعوائق الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	2م	بلاط مزليكو كسر رخم (30*30*3 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	2م	اعمال بلاط سير اميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	2م	اعمال بلاط بورسلان للارضيات مانع للتآكل بابعاد (40*40*1.2 سم)	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	م.ط	كسوة السلاط الداخلية القائمة والقائمة رخم جرانيت وحوض	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	2م	بياض تشقش (للمسح الداخلية وحوائط الشراكات والقنا	21/2
	0.00	2700.00	30.00	0.00	90.00	150.00	2م	بياض تشقش (للمسح الخارجية "درابز" (درابز	21/2
	27187.65	112790.48						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للدرج والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المرح

م / وليد سيد

مشروع مجمع التويزة التعليمية
وادي الدواسر

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ الصلية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة الصلية :

هـ 1442/07/24

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (30)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	2م	دهكات بلاستيكية مقاومة للحرارة - رشة أمريكية خارجية بالدارن المطاوع (دراوي وسنار)	21/5
	0.00	7303.80	70.00	0.00	104.34	120.00	2م	بلاط سير اميك اللوان مقنن (25*32*0.8 سم)	21/7
	0.00	40000.00	100.00	0.00	400.00	600.00	2م	اصول التأسيس للجهات الخارجية بمادة كبر الرخام المارون وبمونة ملونة بواسطة المصطفي بن سكة 8م (حسب مواصفات الشركة المصنعة) ويصل اليه تنفيذ حلبة بطنية اسمنتية مع الطرحة اسفلها حسب مواصفات الوزارة على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ	21/24
	0.00	15000.00	120.00	0.00	125.00	150.00	2م	بند تشطيب السطح الأخرى ويكون من : أ- طيخة عازلة للرطوبة من طيختين (2*2م) ب- خرسانة عذبة لثقة السطح (اسم) ج- رمل د- بلاط موزايكو كبر هـ - بلاط 30*30 سم	22/3 22/4 22/1 20/2
	1320.00	7260.00	22.00	60.00	330.00	330.00	2م	دهكات بلاستيكية رشة أمريكية - للموانئ الداخلية وجوانب الطرقات والقوائم الداخلية " ناصية الملمس "	23/4
	0.00	2134.00	22.00	0.00	97.00	135.00	2م	دهكات بلاستيكية رشة أمريكية - لاصناف الداخلية ولسقف الطرقات " خذنة الملمس "	23/4
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3.00	2م	شبهاتك الموقوع شفاف مكررات حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	1/26/2
	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	12.00	2م	شبهاتك الموقوع لوزاج مزوج ملتح (6-12م) يدرك بالصور والقياسات الدرسية والوقوف الإدارية حسب النماذج والابعاد الموضحة بالمخططات	26/3
	1320.00	71697.80						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المنصور



المهندس المشرف

م / وائل سيد

م / وائل سيد

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مهندس المقاول

مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
م / وائل سيد

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

مشروع : مجمع التويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (31)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب مصبهات حديدية أو حديد مشغول	27/1
	0.00	7000.00	1000.00	0.00	7.00	27.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	2م	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة	28/27
	0.00	7000.00							

اجمالي الصفحة :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مفتوب المقاول
م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد الله

مدير مكتب بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية :

90+240 يوم

اجملي قيمة العملية :

26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة :

1442/07/24 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (32)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	كمية العقد	بيان الأصل		رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند					
	ريال	ريال								
	0.00	1380.00	1380.00	0.00	1.00	عدد	3.00	مرحاض الرجعي "compination" محل طيه تدفقات الصرف والتغذية	2/1/3/1	
	0.00	2690.00	1345.00	0.00	2.00	عدد	3.00	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	2/1/7	
	0.00	4140.00	4140.00	0.00	1.00	عدد	3.00	حوض غسيل لواتي من الصلب "استنقل سقيل" مع توريد وتركيب	2/1/12	
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	2م	3.00	تولاب مطبخ من الألمنيوم استنقل	2/1/14	
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	عدد	3.00	مرآة بالور بلاستيك درجة اولي تركيب فوق المغاسل	2/1/16	
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	م.ط	90.00	حمامة ملايس مزودة من النحاس	2/2/1	
	0.00	518.00	259.00	0.00	2.00	عدد	3.00	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (32سم) بنكاو	2/2/6	
	0.00	392.00	196.00	0.00	2.00	عدد	3.00	محبس سكبنة برونز قطر (ابوصة)	2/2/6	
	0.00	747.00	747.00	0.00	1.00	عدد	3.00	محبس سكبنة برونز قطر (ابوصة) لفرقة الحارس	2/2/7	
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	م.ط	15.00	نشل كامل بخلاط ذو جودة عالية	2/3/4	
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	عدد	6.00	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (63سم) بنكاو	2/3/6	
	0.00					عدد		سيفون ارضية بلاستيك مزود بطبقة قشاشك وقطر مخرجه طبقا للخطط		
	0.00	10953.00				اجمالي الصفحة :				

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد المحرم



شركة بناء الجزيرة التعليمية
مستخلص مجمع النويمة التعليمية للبنات
وادي السد وادي

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

مدة تنفيذ العملية:

اجمالي قيمة العملية :

تاريخ الزيارة :



مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (33)

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

[illegible]


مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة (1)


المهندس المشرف

م / وائل مسيد

مدیر إدارة شئون العربات

م / فهد بن خالد المدرج





وزارة التعليم
MINISTRY OF EDUCATION

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		في حدود البند	زيادة عن البند				
ريال	ريال								
كميات الاصل الكهربائي(النموذجية) سكن الحارس	0.00	1310.40	288.00	0.00	4.55	9.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*1) فولت بنشر الضوء من شرائح الاضاءة	2/4/13/3
	0.00	531.30	253.00	0.00	2.10	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (20*2) وات بنظام بلاستيك اويل من النوع المثبت بالسقف بدرجة حماية 44	1/2/13/3
	0.00	1465.10	299.00	0.00	4.90	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قدرة (40*2) وات بنشر الضوء من شرائح الاضاءة	2/5/13/3
	0.00	362.25	345.00	0.00	1.05	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (100) وات 220/ فولت ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	483.00	230.00	0.00	2.10	6.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شبكه قلتي القطب سعة (30) امبير / 220 فولت	1/14/3/3
	0.00	1014.30	161.00	0.00	6.30	33.00	عدد	بريزة قوي مزودة للأغراض العادية سعة (13) امبير 220/ فولت	10/14/3/3
	0.00	6624.00	3680.00	0.00	1.80	3.00	عدد	لوحة توزيع فرعية بقاطع عرسي سعة 80 امبير	2/6/18/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	طفاية حريق بوزة كيميائية جافة سعة 6 كجم	1/26/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	3.00	عدد	طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون مسعوككم	2/26/3/3
	0.00	11790.35						اجمالي الصفحه :	

كميات الاعمال الكهربائية (النوعية) سكن الحارس

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري



مطلوب المقاول

مشتكى من شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشتكى من شركة بناء الجزيرة للمقاولات
م / فهد بن عبد الله

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (35)

وزارة التعليم
Ministry of Education
Rafidat Al Madinat

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ الصلية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة الصلية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	6.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) حار /بارد قدرة تبريد 24000 و.ج.ب /ساعة) من النوع الكسبت بكافة ما يلزم من توصيلات وتجهيزات	2 /3 /2 /5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالشباك او الحائط (150 قدم 3/د	1/1 /3 /4 /5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مرحلة طرد تركب بالشباك او الحائط (300 قدم 3/د	1/1 /3 /4 /5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	6.00	عدد	مرحلة سقفية قطر (143 سم	1/1 /4 /4 /5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مبرد مياه ثرب ذو القارورة سعة (5 جالون	2 /5 /5
	0.00	9675.00							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
محمد بن عبد الواسر

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الممدوح

مطلوب المقاول

شركة بنات البناء
ممشروع مجمع التوعية التعليمية للبنات
وادي السد واسر

تاريخ تسليم الموقع المقبول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

مشروع : مجمع التويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (36)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	أعمال حفر أو قطع تربة للتصريفات مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) المورق لاصال	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	اصال ردم تسويات الموقع	3 / 1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	اصال حفر اساسات المباني	1 / 2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	اصال خرسانته عانديه	2 / 2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	اصال خرسانته مسلحه للاسفلتات	3 / 2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عازل له للطره اسفلت سمك 2سم	6 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طرب رصف مترابط انتر لوك	14 / 4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عازل له دهان وجهين بتومين	3 / 5
	70774.30	242600.60						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف



م / فهد بن عابد العارح

م / وائل سيد

مدير مكتب بناء المبنى الجديد للمقاولات
مهندس مشروع مجمع التويعة التعليمية
وادي الدواسر

منسوب المقاول

م / فهد بن عابد العارح

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360 يوم

مدة تنفيذ الصلابة :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة الصلابة :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التوحيمة التعليمية للبنات


المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (39)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الصلابة الرياضيه (كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض)									
	0.00	10878.00	120.00	0.00	90.65	115.00	2م	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ- طبقة عازلة للرطوبة من طينتين (2*4سم). ب- بخر سادة عادية لكافة السور بالسماح 4سم . ج- طبقة عازلة للحرارة من البوليسترين المبثوق 2.5 سم. د- رمل	4/22
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	250.00	2م	دهانات من البلاستيك المعطى للحواسط الداخلية	23/1
	0.00	10208.00	22.00	0.00	464.00	600.00	2م	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" الحوائط الداخلية وحوائط الممرات والقنوات الداخلي "إصاعة الملمس"	4 /23
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب أبواب خشب ستيلاين حسب المخططات والتفاصيل	2 /24
	0.00	29250.00	650.00	0.00	45.00	150.00	2م	شبابيك النسيم ذو زجاج مزدوج مطبق (6-12 سم) بتركيب بالتفصيل والبراغي والرسبة والتخروفي الإدارية	26/3
	0.00	1500.00	300.00	0.00	5.00	25.00	2م	توريد وتركيب مصببات حديدية أو حديد مشغول	1 /27
	21000.00	25000.00	1000.00	21.00	25.00	25.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب المذاج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والدهان	6 /27
	0.00	345173.40	550.00	0.00	627.59	690.00	2م	توريد وتركيب مظلة خارجية من هوكس معدني ثلاثي الأبعاد (صاج ممتزول حاريرا space frame)	1/28 /27
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	2م	أسقف من بلاطات جبسية ماصدة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	1/28/27
	0.00	6700.00	100.00	0.00	67.00	80.00	2م	توريد وتركيب أسقف مستطرفة من بلاطات معدنية مخزومه حسب المخططات	14 /28
	21000.00	428709.40						اجمالي الصفحة :	

مدى مطابقة الإصاال للشروط والمواصفات : (مطابقة)



المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / والد سيد

م / فهد بن عاتق المذروع

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
كميات الاعمال الصحية فوق سطح الأرض واعمال المضخات والخزانات اللموذجية									
	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	2.00	عدد	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	1 / 1 / 2
	0.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مرحاض افرنجي "compination" محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	3 / 1 / 2
	0.00	5380.00	1345.00	0.00	0.00	4.00	عدد	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	7 / 1 / 2
	0.00	0.00	4140.00	0.00	0.00	1.00	عدد	حوض غسيل اواني من الصلب (المتلسن ستيل) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالمنيوم اسفله	12 / 1 / 2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	10.00	2م	مرآة بللور درجة اولي تركب فوق المغاسل	14 / 1 / 2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.00	عدد	حمالة ملابس مزودة من النحاس	16 / 1 / 2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	5.00	عدد	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالادارة	17 / 1 / 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	30.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 75مم فتحة	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	15.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 63مم فتحة	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 40مم فتحة	1 / 2 / 2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	م.ط	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي 32مم فتحة	1 / 2 / 2
	0.00	5380.00				اجمالي الصفحه :			

مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ
م / والي سيد

المهندس المشرف
مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد البر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ



المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (42)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأصال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة 100 أمبير ومركب داخل علية مقفلة ومزودة بالبطارية والخيار وبدرجة حماية عالية من النوع الذي يتركب خارج المباني ويتركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	14/11/15/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة 150 أمبير ومركب داخل علية مقفلة ومزودة بالبطارية والخيار بدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يتركب خارج المباني ويتركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	15/11/15/3/3
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير	6/18/3/3
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب غاطسة تركب بالحاظ سعة (125*3) أمبير	7/18/3/3
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	لوحة توزيع صومعية سعة 400*3 أمبير	2/11/19/3/3
	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	45.00	م.ط	كل ترموستاتك (xlpe/pvc) مقاس (35*4) مم 2	2/4/23/3/3
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م.ط	كل ترموستاتك (xlpe/pvc) مقاس (50*4) مم 2	3/4/23/3/3
	0.00	8004.00					إجمالي الصفحة :		

المهندس المشرف
 محمد بن حمد الدوسري

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والأحكام : (مطابقة)

مطلوب المقاول



مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن عابد المدح

مشروع إنشاء الجزييرة للتعليم
 مشروع مجمع التويعمة التعليمي
 وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/07/24 هـ

تاريخ الزيارة :



وزارة التعليم

Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

صفحة رقم (43)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المتفقد بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	عدد	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	2/2/1/4/4
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبيل نو أربعة اطراف مقصود مقاس 0.6 مم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	عدد	مكبر صوت قدرة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	عدد	سماعة قدرة 15 وات للفناء	7/1/1/2/4
	0.00	805.00	805.00	0.00	1.00	عدد	عود صوتي 24 وات للمظلة	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقاته	6/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	عدد	لاقط صوت مكثفي مع كيبيل طوله 5 متر	4/3/1/2/4
	0.00	86.40	288.00	0.00	0.30	عدد	مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز الخارج	4/3/1/2/4
	0.00	1966.50	345.00	0.00	5.70	عدد	مكتشف دخان	3/1/1/5/4
	0.00	103.50	345.00	0.00	0.30	عدد	مكتشف حراري ضوئي	4/1/1/5/4
	0.00	3251.20				اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / فهد بن عبد المانع

م / محمد بن حمد النويصر

مطلوب المقاول

شركة لبناء الجيزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية
وادي السد واسر

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	609.50	6095.00	0.00	0.10	1.00	عدد	مكيف هواء طراز متصل (split) بارد/حار قدرة تبريد (30000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الكاسيت	2/3/2/5
	26000.00	4000.00	4000.00	6.50	1.00	1.00	عدد	مكيف هواء طراز متصل (split) بارد/حار قدرة تبريد (18000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	2/3/2/5
	270500.00	10000.00	5000.00	54.10	2.00	2.00	عدد	مكيف هواء طراز متصل (split) بارد/حار قدرة تبريد (24000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	2/3/2/5
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT BACKAGE) نو قدرة 12.5 طن ومحل تصريف الهواء 5400 قدم 3/4 و قدرة سخان كهربائي التدفئة 30 كيلو وات بكفاءة لوازيمها وملحقها	2/2/2/5
	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	2.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	2/2/2/5
	0.00	180.00	600.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (200 قدم 3/4)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (300 قدم 3/4)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (400 قدم 3/4)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (714 قدم 3/4)	2/2/3/4/5
	296500.00	14789.50					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير مكتب تنفيذ الأعمال
مدير إدارة شئون المباني
م/ محمد بن عبد العزيز
م/ محمد بن عبد العزيز

المهندس المشرف
م/ محمد بن عبد العزيز

مدير إدارة شئون المباني
م/ فهد بن عبد العزيز

ملاحظات	مستحقات المقاول			الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند			في حدود البند					
		ريال	ريال							
البند المستحقة										
	0.00	688000.00	100.00	0.00	6880.00	6881.6	2م	أسقف من بلاطك جبسية ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	9_28	
	0.00	175500.00	450.00	0.00	390.00	1300	م.مط	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/ISTA) مقلن (2م 300×4)	10/5/23/3/3	
	0.00	22050.00	147.00	0.00	150.00	500	م.مط	كبل نحاس ثرموبلاستيك عكود (CU/PVC/Y/G) مقلن (2م 300×1) للتأريض	13/7/23/3/3	
	0.00	120000.00	400.00	0.00	300.00	1000	م.مط	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/ISTA) مقلن (2م 240×4)	9/5/23/3/3	
	0.00	13440.00	120.00	0.00	112.00	375	م.مط	كبل نحاس ثرموبلاستيك عكود (CU/PVC/Y/G) مقلن (2م 240×1) للتأريض	12/7/23/3/3	
	0.00	0.00	295000	0.00	0.00	4	عدد	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدره 1600 أمبير) عدد جهد 400/230 فولت	34/3/3	
	0.00	0.00	4000	0.00	0	4	عدد	مقسم إتصال هاتفي رقمي 24/4 خط قابل للتوسعة	0.00	
	0.00	85470.00	259.00	0.00	330.00	440.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قذرة (20×4) بطاخم أولي من النوع الفلنكس بأسقف المستعار والسعر يشمل جميع التجهيزات من مواسير وإسلاك ومقابس وكافة ملزم لتشغيل الوحدة (للتفرقات)	2/3/1/3/3	
	0.00	75600.00	450.00	0.00	168.00	225.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت قذرة (20×4) مع فلنكس ضوئي لوحي من الصلب مقلن وملكوئين وملن بطاريات الأيضي بالانبات الكهربائي من النوع الفلنكس بأسقف المستعار ومقلن الوحدة (60×60 سم) والسعر يشمل جميع التجهيزات المطلوبة لوحدة الإضاءة من مواسير وإسلاك ومقابس وتشغيل (لتركب المديور والوكيل والمعلم والمكتبة)	1/19/1/3/3	
	0.00	1180060.00					إجمالي الصفحة :			

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأوصال	رقم البند
	في حدود البند	زيادة عن البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	162000.00	270.00	0.00	600.00	960.00	عدد	وحدة إضاءة لسبوت لايت دائرية قدره (20*1 وات) غطسة بلسلف المستطير	17/5/3/3
	0.00	16000.00	400.00	0.00	4.00	8.00	عدد	وحدة إضاءة لسطورية جدارية قدره (70 وات) ميثيل هليو من النوع المقام للجار والارطوية بدرجة حماية IP 54 والسي يشمل جميع التدديات من مواسير وأسلاك ومفتاح وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (الدخل الرئيسي المدرسة)	18/5/3/3
	0.00	56250.00	450.00	0.00	125.00	200.00	عدد	وحدة إضاءة للريست قدره (20*4 وات) بطعام ألوان من النوع اللطس بلسلف المستطير درجة حماية (64) مقوم للنياه والارطوية والسي يشمل جميع التدديات من مواسير وأسلاك ومفتاح وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (الصمامات)	18/1/3/3
	0.00	10560.00	220.00	0.00	48.00	96	عدد	وحدة إضاءة للريست قدره (20*1 وات) جاري بطعام من الأريال الأبيض تركيب فوق السرايا والسي يشمل جميع التدديات من مواسير وأسلاك ومفتاح وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (الصمامات)	1/1/3/4
	0.00	4800.00	150.00	0.00	32.00	64	عدد	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدره (100 وات 220/فوات) من النوع المقام للجار والارطوية بدرجة حماية IP 44 والسي يشمل جميع التدديات من مواسير وأسلاك ومفتاح وكافة ملابزم لتشغيل الوحدة (دائرة السطح)	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 40 أمبير (المختبرات و مشقة لنياه)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	4	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير بخلية ضوئية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	8	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 200 أمبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	1	عدد	لوحة توزيع 250 أمبير لمكبات الصقة الرياضية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	560	م.م	كلن لحسن مساح (CUXLPE/PVC/ISTA) مقاس (150*4م) (التكيف الدور الثاني + الأول) 1	7/5/23/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	12	عدد	مكيف هواء طراز منفاصل برده لاجر قدره 12000 ورج بده ساعة من النوع الجاري بكافة ملابزم من توصيلات وتدديات	2/3/2/6
	0.00	299250.00	7500	0.00	39.90	133	عدد	مكيف هواء طراز منفاصل (SPLIT) برده لاجر قدره 30000 ورج بده ساعة من النوع الجاري بكافة ملابزم من توصيلات وتدديات	
	0.00	592720.00					اجمالي الصفحه :		

مشروع : مجمع التوعية التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	482337.90	4496974.50	صلحة رقم (1)
	42357.60	445400.00	صلحة رقم (2)
	14000.00	273300.00	صلحة رقم (3)
	795.00	95956.40	صلحة رقم (4)
	0.00	25820.00	صلحة رقم (5)
	338509.30	2319904.75	صلحة رقم (6)
	33500.00	1253425.00	صلحة رقم (7)
	140194.00	1434301.02	صلحة رقم (8)
	0.00	1285506.00	صلحة رقم (9)
	7250.00	103180.00	صلحة رقم (10)
	0.00	90000.00	صلحة رقم (11)
	0.00	222670.00	صلحة رقم (12)
	0.00	43512.00	صلحة رقم (13)
	10340.00	135258.00	صلحة رقم (14)
	7242.00	110000.00	صلحة رقم (15)
	0.00	143520.00	صلحة رقم (16)
	157209.00	74163.00	صلحة رقم (17)
	1800.00	7515.00	صلحة رقم (18)
	101980.00	95336.00	صلحة رقم (19)
	52000.00	76840.00	صلحة رقم (20)
	0.00	281852.00	صلحة رقم (21)
	0.00	39740.00	صلحة رقم (22)
	1389514.80	13054173.67	اجمالي الصلحة

(ل) معتمد مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)
 مشروع مبنى تكملة المبنى التعليمي قاعات وقاعات
 مشروعات مجمع التعليمي التعليمي
 وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / خالد سيد

المهندس المشرف

م / محمد بن عبد الواسع

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد بن عبد الواسع

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (34) عن شهر رجب لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأفعال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	0.00	61780.80	صفحة رقم (23)
			صفحة رقم (24)
	18660.80	12388.00	صفحة رقم (25)
	0.00	60504.00	صفحة رقم (26)
	0.00	140000.00	صفحة رقم (27)
	7920.00	13290.00	صفحة رقم (28)
	0.00	30150.00	صفحة رقم (29)
	27187.65	112790.48	صفحة رقم (30)
	1320.00	71697.80	صفحة رقم (31)
	0.00	7000.00	صفحة رقم (32)
	0.00	10953.00	صفحة رقم (33)
	0.00	3103.50	صفحة رقم (34)
	0.00	11790.35	صفحة رقم (35)
	0.00	9675.00	صفحة رقم (36)
	70774.30	242600.60	صفحة رقم (37)
	3191462.40	379446.20	صفحة رقم (38)
	20172.00	156514.00	صفحة رقم (39)
	21000.00	428709.40	صفحة رقم (40)
	0.00	5380.00	صفحة رقم (41)
	0.00	15430.20	صفحة رقم (42)
	0.00	8004.00	صفحة رقم (43)
	0.00	3251.20	صفحة رقم (44)
	296500.00	14789.50	
	3654997.15	1799248.03	اجمالي الصفحة

(1) مدير إدارة شئون المباني
مشاريع بنيت في إطار المقتضيات
وادي النواصر

المهندس المشرف

م / وائل سيد

المهندس المشرف

م / محمد بن عبد الواسي

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد بن عبد المرح

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ الصنية : 90+240 + 900+360 م

اجمالي قيمة الصنية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/07/24 هـ